

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СОГЛАШЕНИЮ

В Администрацию Ларинского сельского поселения муниципального образования Уйского муниципального района Челябинской области

«14» декабря 20 23 г.

с.Ларино

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофМонтаж» («Концессионер»), в лице директора Ярина Андрея Александровича, действующего на основании Устава, составил настоящий отчет об исполнении в 2023 году мероприятий по Реконструкции и созданию объекта концессионного соглашения, заключенного в отношении системы коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, предназначенных для производства, передачи и распределения тепловой энергии, муниципального образования «Ларинское сельское поселение».

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Стоимость (Руб)
1.	Аварийно-восстановительные работы котлов КВ-2\95 ГТВ-МГП-200, КВ-2\95 ГТВ-МГП-200, КВа-3,15Г	Проверка герметичности соединений газопровода от крана на общем коллекторе до котла, Вскрытие топки котла, осмотр топочного пространства, трубных пучков, Проверка герметичности топки котла, устранение присосов воздуха, Разборка горелочного устройства, осмотр, дефектовка, Проверка герметичности воздухопроводов, газоходов котла. Устранение неплотностей, Проверка отсутствия люфтов в механических связях исполнительных механизмов котла, Настройка длин механических связей и положения конечных выключателей исполнительных механизмов котла, Проверка управляющих сигналов исполнительных механизмов котла, Проверка настроечных параметров блоков управления котлов, датчиков, приводов, Проверка импульсных линий датчиков, линий передачи сигналов датчиков	45000,00
2.	Ремонт и запуск котла после ремонта КВ-2\95 ГТВ-МГП-200	Вскрытие котла, замена трубы теплообменника, замена отбойника в топке, запуск котла после аварии, настройка	30000,00

		автоматики	
3.	Устранение утечки с частичной заменой трубы теплотрассы	Демонтаж трубы, слив воды с системы, откачка воды, монтаж трубы, устранение утечки, запуск котла после аварии	26272,00
	ИТОГО:		101272,00

Директор ООО «ПрофМонтаж» _____ А.А. Ярин

